



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗИМИНСКОГО ГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОМИТЕТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА, ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ

Ленина ул., д.5, Зима, 665390

тел.: (39554)3-12-49, факс: (39554) 3-16-52

e-mail: gkh_admzima@mail.ru

от 01 03 2022 № 162

на № 05/1-02-68 от 03.02.2022

Начальнику управления экономической и
инвестиционной политики
Степановой Л.В.

Уважаемая Людмила Викторовна!

В ответ на Ваше запрос направляю информацию по формам отчетной документации к муниципальной программе Зиминского городского муниципального образования «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2020-2024 гг.

Приложение на 7 л. в 1 экз.

Председатель

Н.И. Пыжьянов

Исп. Грудина Т.Н.
8(39554)3-12-80

Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2020-2024гг.
 (наименование муниципальной программы)
 по состоянию на 01.01.2022г.
 (отчетный период)

№ п/п	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя		Отклонение		Пояснения по достигнутым значениям
			план на год	факт	-/+	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство»							
1.	Удельное потребление электроэнергии в многоквартирных домах	кВтч на 1 чел.	1180,0	1136	-44	96,27	Уменьшение удельного потребления произошло в результате применения энергосберегающих технологий
2.	Удельное потребление тепловой энергии в многоквартирных домах	Гкал на 1 кв.м. общей площади	0,296	0,290	-0,006	97,97	Уменьшение удельного потребления тепловой энергии произошло в связи с непродолжительным периодом максимальной низкой температуры наружного воздуха
3.	Количество инцидентов в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения	ед.	6	0	0	0	Снижение количества инцидентов произошло за счет повышения надежности коммунальных систем
4.	Площадь отремонтированного жилищного фонда	тыс. м ²	13,6	32,5	-18,9	238,97	Увеличение площадей отремонтированного жилищного фонда произошло за счет передвижки сроков капитального ремонта
5.	Площадь отремонтированного муниципального жилищного фонда	м ²	410,0	418,5	-85	102,07	Увеличение площадей отремонтированного жилищного фонда произошло за счет передвижки сроков капитального ремонта
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Зиминского городского муниципального образования»							
1.	Удельное потребление электроэнергии в многоквартирных домах	кВтч на 1 чел.	1180,0	1136	-44	96,27	Уменьшение удельного потребления произошло в результате применения энергосберегающих технологий
2.	Удельное потребление тепловой энергии в многоквартирных домах	Гкал на 1 кв.м. общей площади	0,296	0,290	-0,006	97,97	Уменьшение удельного потребления тепловой энергии произошло в связи с непродолжительным периодом максимальной низкой температуры наружного воздуха

Подпрограмма 2 «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону»

1.	Количество инцидентов в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения	ед.	6	0	0	0	Снижение количества инцидентов произошло за счет повышения надежности коммунальных систем
----	--	-----	---	---	---	---	---

Подпрограмма 3 «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов и муниципального жилищного фонда на территории Зиминского городского округа муниципального образования»

1.	Площадь отремонтированного жилищного фонда	тыс. м ²	13,6	32,5	-18,9	238,97	Увеличение площадей отремонтированного жилищного фонда произошло за счет передвжки сроков капитального ремонта
2.	Площадь отремонтированного муниципального жилищного фонда	м ²	410,0	418,5	-85	102,07	Увеличение площадей отремонтированного жилищного фонда произошло за счет передвжки сроков капитального ремонта

Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2020-2024гг.
 (наименование муниципальной программы)
 по состоянию на 01.01.2022г.
 (отчетный период)

№ п/п	Наименование Подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал)	Источник финансирования	Объем финансирования, предусмотренный на 2021 год (тыс. руб.)	Профинансировано за отчетный период (тыс. руб.)	Наименование показателя объема мероприятия (единица измерения)	Плановое значение показателя мероприятия на 2021 год	Фактическое значение показателя мероприятия	Обоснование причин отклонения (при наличии)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство»										
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Зиминского городского образования»										
1.	Энергосбережение в сфере теплоснабжения	Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМ		Местный	100,00	0,00	Гкал на 1 кв.м. общей площади	0,296	0,29	Уменьшение удельного потребления тепловой энергии произошло в связи с непродолжительным периодом максимально низкой температуры наружного воздуха
2.	Энергосбережение в сфере водоснабжения	Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО, ООО «Водоснабжение»		Местный	100,00	0,00				Показатель не выполнен ,в связи с отсутствием финансирования
3.	Энергосбережение в сфере водоотведения	Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО, ООО «Сток-Сервис»		Местный	100,00	0,00				Показатель не выполнен ,в связи с отсутствием финансирования
4.	Энергосбережение в жилищном фонде	ООО УК "Восточная"; ООО "Атол", ООО "Стандарт", ООО "Комфорт", ООО "Уютный дом"		Средства предприятий	200,00	200,00				Показатель выполнен за счет средств предприятий
5.	Энергосбережение в бюджетной сфере	Комитет ЖКХ, транспорта и связи		Местный	200,00	0,00				Показатель не выполнен ,в связи

	администрации ЗГМ									с отсутствием финансирования
Подпрограмма 2. «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону»										
1.	Осуществление мероприятий в области организации теплоснабжения	ООО «Комфорт-Сити», ООО «Теплосервис», Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО	Областной Местный Средства предприятий	117466,85	33709,8					Показатель не выполнен ,в связи с отсутствием финансирования
2.	Осуществление мероприятий в области организации водоснабжения	ООО «Водоснабжение», Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО	Областной Местный Средства предприятий	15049,36	11164,21					Показатель не выполнен ,в связи с отсутствием финансирования
3.	Осуществление мероприятий в области организации водоотведения	ООО «Сток-Сервис», Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО	Областной Местный Средства предприятий	5300,00	0,00					Показатель не выполнен ,в связи с отсутствием финансирования
Подпрограмма 3. «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов и муниципального жилищного фонда на территории Зиминского городского муниципального образования»										
1.	Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в части жилых и нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах и находящихся в муниципальной собственности	Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО	Местный	1700,00	0,00					
2.	Капитальный ремонт жилищного фонда	Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО	Местный	0,00	0,00	Тыс.м2	13,6	32,5		Увеличение площадей отремонтированного жилищного фонда произошло за счет передвижки сроков капитального ремонта и достаточного

3.	Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда	Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО		Местный	2500,00	1658,15	М2	410,0	418,5	финансирования Увеличение площадей отремонтированного жилищного фонда произошло за счет передвжки сроков капитального ремонта и достаточного финансирования
----	---	--	--	---------	---------	---------	----	-------	-------	--

Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2020-2024 гг.

(наименование муниципальной программы)

по состоянию на 01.01.2022г.

(отчетный период)

Наименование Подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители	Расходы местного бюджета, тыс. рублей		
		план на 1 января отчетного года	план на отчетную дату	исполнение на отчетную дату
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство»	всего, в том числе:	77910,68	11152,21	11152,21
	ответственный исполнитель муниципальной программы Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО	77910,68	11152,21	11152,21
	участник 1 «Комитет по образованию администрации ЗГМО»			
	участник 2 «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания ЗГМО»			
	участник 3 ООО «Комфорт-Сити»			
	участник 4 ООО «Теплосервис»			
	участник 5 ООО «Водоснабжение»			
	участник 6 ООО «Сток-Сервис»			
	участник 7 ООО «Атол»			
	участник 8 ООО Управляющая компания «Восточная»			
	участник 9 ООО УК «Стандарт»			
	участник 10 ООО «Комфорт»			
участник 11 ООО «Уютный дом»				
Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Зиминского городского муниципального образования»	Всего, в том числе:	500,00	0,00	0,00
	ответственный исполнитель муниципальной программы Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО	500,00	0,00	0,00
	участник 1 «Комитет по образованию администрации ЗГМО»			
	участник 2 «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания ЗГМО»			
	участник 3 ООО «Комфорт-Сити»			
	участник 4 ООО «Теплосервис»			

	участник 5 ООО «Водоснабжение»			
	участник 6 ООО «Сток-Сервис»			
	участник 7 ООО «Атол»			
	участник 8 ООО Управляющая компания «Восточная»			
	участник 9 ООО УК «Стандарт»			
	участник 10 ООО «Комфорт»			
	участник 11 ООО «Уютный дом»			
Подпрограмма 2. «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону»	Всего, в том числе:	73210,68	8897,73	8897,73
	ответственный исполнитель муниципальной программы Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО	73210,68	8897,73	8897,73
	участник 1 ООО «Комфорт-Сити»			
	участник 2 ООО «Теплосервис»			
	участник 3 ООО «Водоснабжение»			
	участник 4 ООО «Сток-Сервис»			
Подпрограмма 3. «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов и муниципального жилищного фонда на территории Зиминского городского муниципального образования»	Всего, в том числе:	4200,00	2254,48	2254,48
	ответственный исполнитель муниципальной программы Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО; заказчик: Фонд капитального ремонта Иркутской области	4200,00	2254,48	2254,48